



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Drs. P.E.C. (Paul) Kelderman, beleidsmedewerker Wnb
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Per mail:
wetnatuurbescherming@minInv.nl;
p.e.c.kelderman@minInv.nl

Datum 18 maart 2021
Onderwerp Verzoek tot wijziging Wnb vergunning baggeren en
storten Zandkreekgeul; Oosterschelde

Geachte heer Kelderman,

Op 22 oktober 2020 heeft u de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het baggeren van sediment uit de Zandkreekgeul en het verspreiden van dit sediment in stortlocatie O10 in de Oosterschelde verleend. Belanghebbenden hebben geen bezwaar gemaakt en inmiddels is deze Wnb vergunning definitief gemaakt, die een uiterlijke looptijd en geldigheid heeft tot en met 28 februari 2022.

Hierbij dienen wij een verzoek tot wijziging van de Wnb vergunning baggeren en storten Zandkreekgeul in op grond van afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor wat betreft voorschrift: 18. Dit verzoek is een herhaling van het verzoek wat in december vorig jaar aan u is toegestuurd maar waarbij de ontvangst niet werd bevestigd.

In de huidige vergunning gedateerd op 22 oktober 2020 staat het volgende vermeld m.b.t. de geplande uitvoeringsperiode:
'De baggerwerkzaamheden die maximaal 12 weken duren, zullen in principe dag en nacht (24/7) in de periode tussen november 2020 tot en met februari 2021 worden uitgevoerd. Indien de planning niet wordt gehaald zullen de werkzaamheden in de winter van 2021-2022 worden uitgevoerd.'

Daarnaast is in voorschrift 18 het volgende opgenomen:
'Het baggeren en storten/verspreiden van bodemmateriaal mag alleen plaatsvinden in de periode van 4 maanden (november tot en met februari).'

Rijkswaterstaat heeft de baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul, in afwijking van de planning genoemd in de Passende beoordeling en Wnb vergunning, moeten uitstellen naar uitvoering in de periode van oktober 2021 tot en met februari 2022.

De uitvoeringsperiode derhalve wijzigt van vier maanden (november tot en met februari) naar vijf maanden, namelijk oktober tot en met februari.

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 46 00
F 0118 62 29 99
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Lucrée van den Heuvel
Omgevingsadviseur

T 06-26977183
Lucree.vanden.Heuvel@RWS.nl

Ons kenmerk

RWS-2021/9440

Uw kenmerk

DGNVLG / 20258802

Bijlage(n)

2: Memo's Arcadis 9 december 2020 en 18 maart 2021

Door deze verandering is er een aanvullende ecologische beoordeling, inclusief een cumulatietoets met andere projecten in dit tijdsbestek uitgevoerd, die bij deze brief is toegevoegd.

Uit de aanvullende toets is gebleken dat het aanpassen van de planning niet leidt tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

De memo van Arcadis van 9 december 2020 was naar uw mening onvoldoende onderbouwd waardoor wij op uw verzoek Arcadis een nieuwe onderbouwing hebben laten opstellen. Deze onderbouwing is ook als bijlage bij deze brief gevoegd.

Ik hoop u hierbij volledig te hebben geïnformeerd en ik spreek daarbij de verwachting uit nu toch snel over de aangepaste vergunning te kunnen beschikken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Samenwerking Landelijke Uitvoering Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. J.C.M. Bol